


# Etat d'avancement des travaux au 13.04.2018



Les travaux de réseaux sont terminés ou en passe de l'être sur bon nombre de tronçons. Les travaux de voirie, qui s'organisent sur de grands linéaires, ont commencé dès le mois de mars sur les trois premiers tronçons.



En avril 2018, un mois après le démarrage de cette nouvelle étape projet, les travaux de voirie en sont à la phase de terrassement et de préparation des réseaux électriques pour l'alimentation du Tram. Des pieux sont réalisés sur chacun des tronçons pour accueillir les futurs poteaux LAC ( Lignes Aériennes de Contact). A la fin du mois, les premières bordures définitives devraient voir le jour sur le premier tronçon.

Réseaux

Voirie

pose des rails

équipements électriques

essais et mise en service



# AVANCEMENT DES TRAVAUX

## état des lieux au 13.04.2018



### Tronçon 1

Travaux de réseaux

100%

Travaux de voirie et plateforme

10%

début mars 2018

### Tronçon 3

Travaux de réseaux

100%

Travaux de voirie et plateforme

15%

début mars 2018

### Tronçon 5

Travaux de réseaux

100%

Travaux de voirie et plateforme

10%

début avril 2018

### Tronçon 2

Travaux de réseaux

100%

Travaux de voirie et plateforme

15%

début mars 2018

### Tronçon 4

Travaux de réseaux

100%

Travaux de voirie et plateforme

10%

début avril 2018

Les travaux de voirie ont commencé côté Nord sur les tronçons 2 / 3 / 4 et 5 et seront terminés en Juin de ce côté de la chaussée. Ils basculeront ensuite côté Sud.

### Les particularités du Tronçon 1 - Moillesulaz ...

L'organisation des travaux de voirie sur le tronçon 1 est spécifique par rapport au reste du chantier. Les travaux de voirie dans ce secteur sont dépendants des travaux de construction de l'ouvrage d'art du Foron menés au niveau de la douane de Moillesulaz. La gestion de la circulation, notamment pour les bus, y est aussi plus complexe que sur les autres tronçons ce qui implique des phasages travaux particuliers.



# AVANCEMENT DES TRAVAUX

## état des lieux au 13.04.2018



### Tronçon 6

Travaux de réseaux

98%

fin prévue avril 2018\*

Travaux de voirie et plateforme

début le 23 avril 2018

### Tronçon 7

Travaux de réseaux

96%

fin prévue avril 2018\*

Travaux de voirie et plateforme

début le 23 avril 2018

### Tronçons 8/9/10

Travaux de réseaux

95%

fin prévue mai 2018\*

Travaux de voirie et plateforme

début en juillet 2018

### Tronçons 11/12

Travaux de réseaux

29%

fin prévue juillet 2018\*

Travaux de voirie et plateforme

début en septembre 2018

A la fin des travaux de réseaux et avant que les travaux de voirie et plateforme ne prennent place sur ces 5 secteurs, des restitutions riveraines ainsi que la construction d'un mur de soutènement sur le tronçon 10 seront réalisés.



\* sous réserve d'aléas